

תאריך : 01/02/2005

מחזר גלסה اسثنائية

עقد מגלס דבוריה המלי גלسته الاسثنائية في قاعة جلسات المغلס المלי وذلك يوم
الثلاثاء الموافق 01/2/2005 وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء .

الحضور : السيد فيصل مصالحه – رئيس المغلס المלי .
والاعضاء السادة : جمال عزائزه، عبد العزيز ابراهيم، غانم مصالحه، عيسى ياسين ابراهيم،
باسم داوود ، راتب يوسف، رفعت عزائزه ، وجيه يوسف ، سليم كنعان.

تأخر عن افتتاح الجلسة :

الغياب :

حضور آخرون :

محمد درويش – سكرتير المغلס المלי.
وجيه عزائزه، – محاسب المغلס المלי.
عدنان مصالحه – مهندس المغلס المלי .
عطاف عوض – المستشار لشؤون المرأة .
المهندس محمد نجيب ابراهيم، المهندس محمد مصطفى يوسف، المهندس اسماعيل اطرش.

مواطنون : خالد داوود ، عرفان سليم، سهيل سليم، د. غالب مصالحه ، غازي مصالحه،
جمال مصالحه، قاسم مصالحه، علي شايب ، خالد كنعان ، حسين كردي .

جدول الاعمال

1. مناقشة مشروع الملاعب متعددة الاغراض في حي الطور وحي الكندي –
بناء على طلب اعضاء المغلס المלי المرفق .
2. الاستماع الى تقرير مفصل من السيد عيسى ياسين حول تنفيذ مشروع
تعبيد الشوارع الداخلية في القرية – حسب طلب الاعضاء المرفق .
3. مناقشة موضوع شركة الجباية ، موضوع تعاقد المغلס المלי مع شركة
جباية جديدة ، بناء على طلب الاعضاء المرفق .

רئيس المجلس المحلي : افتتح الجلسة في تمام الساعة السابعة وخمس واربعين دقيقة – هذه الجلسة جاءت بناء على طلب اعضاء المجلس المحلي رفعت عزائزه، جمال عزائزه ، غانم مصالحه، وعبد العزيز ابراهيم .

وجيه يوسف : الفت انتباهكم ان ترتيب البنود على جدول الاعمال غير مطابقة لترتيبها في مكتوب طلب عقد هذه الجلسة .

غانم مصالحه : حسب القانون اطلب تغيير تسلسل بنود الجلسة ليكون مطابقا للكتاب الذي قدم وليس حسب التسلسل والترتيب الموجود في دعوة المجلس المحلي للانعقاد .

المستشار القضائي : لا توجد مشكلة .

بناء على ما تقدم يكون ترتيب بنود البحث على جدول الاعمال كالتالي :

- 1.مناقشة مشروع الملاعب متعددة الاغراض في حي الطور وحي الكندي -
بناء على طلب اعضاء المجلس المحلي المرفق .
2. مناقشة موضوع شركة الجباية ، موضوع تعاقد المجلس المحلي مع شركة جباية جديدة ، بناء على طلب الاعضاء المرفق.
3. الاستماع الى تقرير مفصل من السيد عيسى ياسين حول تنفيذ مشروع تعبيد الشوارع الداخلية في القرية - حسب طلب الاعضاء المرفق .

1.مناقشة مشروع الملاعب متعددة الاغراض في حي الطور وحي الكندي - بناء على طلب اعضاء المجلس المحلي المرفق.

رفعت عزائزه : بتاريخ 10/12/2004 كنت في جولة في المدارس وبعد ان جلست مع مدير مدرسة الطور ابو بكر ساعة من الزمن خرجت لارى ما يجري في مشروع الملعب في حي الطور - كان يعمل عبد السلام ارشيد ولم يتواجد المقاول الرئيسي سهيل سليم ، نظرت الى الجدار ، ومن النظرة الاولى كان واضح ان العمل نفذ كما يجب ، لكن حين نظرت الى المنطقة الاخيرة كان البعد بين خشب الطوبار وبين الصخر 10 - 7 سم، اتصلت مع عيسى قال لي انه

אלן בעל המל ולא ירי מזה עמלו - אצלל مع المقاول سهيل وحضر فورا وحين نظر الى الجدار ، قال انا لا اقبل هذا الشغل وطلب فك الطوبار ، وفعلا بدأوا بفك الطوبار لكي ينجفوا الصخر ليوسعوا المجال لصب الباطون - اتفقنا ان تكون الصبة يوم الجمعة ولم يتصل بي احد بخصوص الصبة حين عدت من العمل يوم الجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، كانت الصبة خالصة - سألت المقاول ، متى كانت الصبة فأجابني يوم الخميس مساء وتم نجف الصخر حسب طلبك - لذا انا اطلب اخراج عينات (גלילים) في منطقة الشك .
في الكندي العمل لم يكن حسب المواصفات في الجوانب ، في احد الملاعب على الجوانب تبين ان الزفته بردت، ولم يزفت كما هو مطلوب وهذا الملعب لا يصمد للفترة المطلوبة، واطلب فحص الموضوعين .

عيسى ياسين : طلبتم التصليح وتم التصليح .
رفعت عزائزه : لم ار شيء مصلح .

عبد العزيز ابراهيم : ذهبت للملاعب وكان زفته ليست حسب المطلوب- من ناحية الكثافة (איך לפיפוח) صلح الزفته على ان يصلح الوجه الاخير في الدهان - ووعد المقاول تصليح الوجه الاخير من الدهان لكن لا استطيع ان اتحدث عن عمل لم ينته بعد .
عيسى ياسين : العمل لم ينته بعد ، في النهاية سوف نستلم عمل حسب المواصفات ، لكن العمل مربوط بدوام المدرسة .

رفعت عزائزه : لا يوجد مانع ان يصلح ، في المناقصة مطالب المقاول بعمل ثلاثة وجوه دهان، ولكن حسب معلوماتي انه في حالة تم الدهان انا اعرف ان العمل انتهى .
عيسى ياسين : العمل لم ينته ، وحين الدهان يجب ان لا يكون دوام مدرسي ، وان لا يستعمل الملعب لمدة 12 يوما على الاقل .

رئيس المجلس المحلي : المقاول عمل دائما حسب الطلب - كما قام بتنفيذ اعمال حسب طلب المجلس المحلي مجانا في حالات الضرورة ، كما قام باعمال تطوع كثيرة منها 40 طون زفته .

במה אן סהיל סלימ הו סהרי , והו אזי פז בלמנאקסע פקד מנח הסיד עיסי יאסין סלחיות התעאד מעו ומתבעע בנא ועמל המלעב באגמאע אעזא המגלס המלי, חסב القانون, ורגמ הזה ורגמ انه لم يتصل بي اي من اعضاء المجلس او المواطنين ليبلغوني بوجود تلاعب بالعمل ومن المهم انه يفهم الجميع, انني لا ولن اسمح لاي مقاول قريب اوبعيد , ان يتلاعب في مصالح البلده, والجميع خاضعون للمراقبة, والعمل حسب القواعد والقوانين .

غانم مصالحة : اولآ يجب ان نفهم ان من وظائف اعضاء المجلس المحلي عمل فحص (ביקורת) والهدف منها ان تكون بنائة , وليس استفزاز المقاول وليس الاسائة لسمعة المقاول, ولم تكن النوايا سيئة, فالنقد شيء طبيعي ومطلوب, ويجب من كل عضو عمل فحص - كلمة حق للمقاول - دائما كان المقاول يصلح اي خلل اذا طلب منه اي تصليح .

الجدار : لتحديد الوضع يجب اخراج عينات (גלילים) - حين طلبنا ذلك في الماضي ووافق عيسى ووافق المقاول, لكن بعد فترة سمعنا من الناس من ان سهيل لا يريد ان يفحص عينات (גלילים) .

عيسى ياسين : طلبت استيضاح عدة اشياء عن العمل في الملاعب وعينت جوله (7115) على مواقع العمل في يوم السبت ولم يحضر احد منكم فقامت لوحدي بجولة مع مهندس المجلس المحلي .

غانم مصالحة : لهذا قمنا بالجولة في يوم السبت بعد اسبوع.

عيسى ياسين : بدل الحضور للفحص خرجتم الى الجرائد وبعثتم المكاتيب .

غانم مصالحة : اقيمت الجولة بعد اسبوع من موعدها بعد ان توجهت اليك بصفتي عضو في لجنة المناقصات .

سهيل سليم : بكل عمل يجب ان يكون تسليم للعمل , تسليم اولي (מסירה ראשונית) في هذه الجلسة يتم كتابة ما يجب تصليحه وبعد التصليح يتم دعوة اللجنة ويتم فحص التعليمات واذا لم تصلح يتم اعادة تصليحها .

עדנן מصلחה : עאדה מראقب המשרוע ידעי אלי גלסה לטלסלמ העמל .

מחמד אברاهيم : פי הגולה التي كانت ، كان حديث لتصليح الاسفلت، انا شخصيا كنت ضد تصليح الاسفلت كان يجب التصليح حسب ما انا طلبت ، لكان وضع الملعب افضل بكثير - وافقت على تصليح الاسفلت حسب طلب اعضاء المجلس لتفادي المشاكل - بالنسبة للجدار تحدث معي عيسى ، وقام العمال بنجف الصخر في نقطتين او ثلاثة ، فحصت السمك بعد ان تم نجفه بالكونغو ، وابلغت انا والمقاول رفعت ان التصليح قد تم واننا سوف نقوم بصب الباطون اليوم ولهذا فليذهب ويفحص السمك او ما يريد .

راتب يوسف : هل تم دعوة المهندس المخطط لفحص الحديد قبل الصبة .

עדנן מصلחה : حسب اسس الادارة السليمة (נוהל תקיין) قبل كل صبة يجب دعوة المهندس المخطط ولكن بما ان المهندس محمد ابراهيم يعمل بهذا المجال ولديه الخبرة الكافية لم تكن هناك حاجة لفحص المهندس المخطط.

سلیم کنعان : هل كان يدعى المهندس المخطط في مثل هذه الحالات على مدار خمس عشرة سنة ماضية .

محمّد يوسف : هنا يوجد رقابة (פיקוח לאמצא) المراقب يدخل لصلاحيات المهندس المخطط وهو المسؤول ولا يوجد داعي للمهندس المخطط في حالة وجود رقابة لصيقة ، الا اذا كان هناك حالة تغيير في تنفيذ المشروع .

اسماعيل اطرش : سؤال راتب كان في مكانه، كان يجب دعوتي لفحص الحديد قبل الصبة .

محمّد ابراهيم : كان ممكن فحصه لقد تم العمل حسب التخطيط وقمت انا بفحص الحديد وانا مسؤول عن الجدار في مدرسة الطور.

عيسى ياسين : بالنسبة لتسليم العمل - حين ينتهي المقاول من العمل سوف يدعي المهندس المراقب كل من مهندس المجلس المحلي والمهندس المخطط لتسليم العمل اذ انهم المسؤولين عن العمل .

2. مناقشة موضوع شركة الجباية، موضوع تعاقد المجلس المحلي مع شركة
جباية جديدة، بناء على طلب الاعضاء .

عبد العزيز ابراهيم : نحن نرى ان يخرج المجلس المحلي لمناقصة حسب القانون
لتشغيل شركة جباية .

وجيه يوسف : اطلب من الرئيس ومحاسب المجلس المحلي اعطائنا نبذة عن
الجباية في سنة 2004 .

رئيس المجلس المحلي : الجباية لم تحقق النتائج المرجوه ولم نصل الى غاية
الجباية التي تم وضعها اي نسبة %50 - في شهر كانون الاول في بيان رئيس
المجلس المحلي حاولت ان اشرح لكم اهمية هذه النقطة لكي نصل الى هذه النسبة
كي لا نخسر الهبة المشروطة بقيمة 1066 الف ش.ج وقد خسرنا الهبة
المشروطة، وتم توزيع الهبات المشروطة للمجالس التي لم تصل الى نسبة الجباية
المرجوه على جميع المجالس المحلية.

قبل اسبوعين اقرت المحكمة الغاء اتفاقية مع شركة (ملغم) ملغام ، حيث تعاقد
مجلس عيلوط مع هذه الشركة دون مناقصة ورغم وجود تصريح بهذا الاتفاق من
جانب حاكم اللواء السيد هرتسل كدج وهذا السبب يمنعا اليوم الارتباط مع اي
شركة جباية دون مناقصة وحسب القانون - كانت محادثات مع شركة ارشمر ،
واستطعنا ان نخفض نسبة عمولة الجباية وهذا بالطبع لا يكفي، يجب ان نضمن
نجاحة عملها واستطاعتها زيادة الجباية بمبلغ مضمون ، ولكن اليوم نرى ان
الشركات تخفض النسب لكي تتمكن من الفوز بالمناقصات .

حسب قرار المحكمة بقضية مجلس عيلوط يجب على المجلس المحلي، لكي يتعاقد
مع شركة جباية ان نعلن مناقصة مباشرة، او التعاقد حسب مناقصة عن طريق
الشركة الاقتصادية للسلطات المحلية (החברה למשק וכלכלה) .

ياسم داوود : نحن لسنا بحاجة لشركة جباية، المطلوب اقامة قسم جباية ، يدير كل
الجباية وسيكون انجح واكثر مفيد - على ان يقوم عمال المجلس المحلي دخول

ביוט אהל דבוריה بدل מן الشركات الذين همهم الوحيد الحصول على رسوم
الجباية الخاص بهم .

رئيس المجلس المحلي : يوجد اليوم اقتراح قانون يمنع اتخاذ اجراءات ضد اي
مواطن مدين باقل من عشرة آلاف ش.ج، وهذا سوف يزيد وضع الجباية سوءا
في السلطات المحلية .

باسم داوود : خلال فترات انقطاع المياه السابقة عندما انقطعت المياه في الفترة
الاولى تم جباية مائتين وخمسين الف ش.ج عن طريق عمال المجلس المحلي
وباشتراك بعض الاعضاء .

في فترة مالك يوسف وفيصل عزائزه خرج العمال الى البيوت واستقبلهم الناس -
التجربة السابقة ناجحة وقد اثبتت نجاعتها باكسال حيث جمعوا ستمائة الف ش.ج
في يوم واحد .

رفعت عزائزه : المشكلة مركبة من كم شق، لكن الهدف من زيادة الجباية اخراج
المجلس المحلي من محنته وخاصة واننا مطالبين بزيادة الجباية حسب خطة
الاشفاء . كان يجب الاسراع والتعاقد مع شركة جباية لنقف بما التزمنا به - كان
يجب ان نجبي في سنة 2004 مبلغ اربعة ملايين كذلك الامر في سنة 2005
وسنة 2006 - عندما توجهنا لك من أجل الاسراع في التعاقد مع شركة جباية لم
يكن معنا وقت كفاية، لانه حسب القانون لا يمكن تكليف شركة جباية دون
مناقصة.

ما تم جبايته لغاية 9/04 - 1640 الف ش.ج - هذا يشير الى ان الجباية بالفترة
السابقة، فترة مالك يوسف كانت اكثر، اذ تم جباية 4046 الف ش.ج، في فترة لم
يتواجد بها رئيس مجلس محلي وكان يتعلم، اذا قسمنا المبلغ الذي جبي على اثنين،
نرى ان الجباية كانت اكثر في فترة مالك .

كان لدينا الوقت الكافي من شهر 9/2004 ولغاية شهر 12/2004، للخروج الى
مناقصة وتكليف شركة جباية، لانه بدون شركة جباية يستحيل ان نصل الى النسبة
المطلوبة ، لان شركة الجباية تعمل بشكل مخطط ومدروس.

עמל שרקה הגבייה שיש אסאסי וקאן יגב אן תבאשר שרקה הגבייה עמליה פי שער 1/05 , לאנה ען טריק השרקה ימכן גבייה קסמ מן הדיון הסבקה הלי תשכל מבלג טאילה, אדא גבינה תלל המבלג סימכן המגלס המלי מן אדא מהמה – מושוע הטאקמ, השרטה , חרס החודו, וחגוזאט. המואטנון למ יקומוא בדפע המסחקהא פקיפ אד דכל מושפון לביוט המואטנין פי הקריה לגבייה הדיון המסחקה, סוף יתלפון השרב ויעודון .

היום יגב הפסל בין דינ המיה ודינ הארנונה – המואטנון ירידון דפע המיה, לכן بالنسبة للارنونا توجد قناعة لدى الناس بعدم دفعها .

מא קאן יחדל לא יחפי עלי אד קאן יתם תסניפ הקאמה , פקאנט אסמה נוי הקדרה עלי הדפע לא תדכל פי קאמה החגוזאט ותסנתי ביןמא קאן החגז יסרי עלי הקאדין הגלבה .

רئيس المجلس المحلي : بالعكس تماما .

غانم مصالحة : يوجد مدينين بمبالغ كبيرة لم تدرج اسمائهم بالقائمة بينما يوجد مدينين بمبالغ صغيرة سري الحجز عليهم وجبوا منهم مبلغ 800 ش.ج _ كانت ديونهم مئات الشواقل .

رئيس المجلس المحلي : لم يحدث هذا، كان يجب ان تطلب مني او من المحاسب تقرير ، وان ما حدث هو كالتالي :

القائمة الاولى : كانت مدينين فوق مبلغ عشرين الف ش.ج مع العلم ان 140 مواطن مدينين بمبلغ ستة ملايين ش.ج اي ما يعادل نصف ديون المواطنين معا .

القائمة الثانية : كانت مدينين فوق مبلغ عشرة آلاف وفي كلا الحالتين اعطينا الناس الاوامد المجال ان يرتبوا تسديد دينهم، وعملنا الجباية عند الناس الصعبيين .

القائمة الثالثة: كانت مدينين فوق سبعة آلاف ش.ج. وفي هذه المرحلة انتهى التعاقد مع الشركة.

عملنا احترام كافي للمدنيين ، شركة الجباية تواجدت من بداية السنة لكن حتى
تمكنت من اخراج الطاقم الاول لتحصيل الجباية كان في شهر 6 .

في وجود شركة الجباية ، عندما انقطعت المياه آخر مرة لم نصل الى جمع مبلغ
20 الف ش.ج، ولولا وجود مصادر اخرى لما تمكنا من تسديد الفاتورة .

عبد العزيز ابراهيم : ما الحل .

رئيس المجلس المحلي : في هذه المرحلة يجب تأخير عمل شركة الجباية، ولو
وجدت شركة جباية الآن تبدأ عملية الجباية قبل تاريخ 15/04/05 وفي هذه
الحالة سوف نقوم بدفع مبالغ عمولة للشركة بدون فائدة تعود على المجلس المحلي
، يجب ان نبعث مناشير ومكاتيب للمواطنين لدفع الدين ، وحتى نجهز انفسنا حتى
شهر 6.

عبد العزيز ابراهيم : واذا تعاقدنا في شهر 6 مع شركة جباية سنجهد في شهر
12 .

رئيس المجلس المحلي : شغل الجباية يكون في اشهر الصيف ، الاستعجال ما
كان له لزوم وما تم عمله ليس اكثر من دعاية ثم انني لا اعرف ولم اسمع عن
شركة جباية استطاعت ان تجبي بصورة احسن من غيرها دعونا نتعلم على
حساب غيرنا .

رفعت عزايه : خطة الاشفاء تحتم علينا تشغيل شركة جباية .

رئيس المجلس المحلي : القانون يحتم علينا ان نعمل مناقصة بطريقتين :

1. مناقصة مفتوحة .
2. مناقصة عن طريق الشركة الاقتصادية للسلطات المحلية .

3. الاستماع الى تقرير مفصل من السيد عيسى ياسين حول تنفيذ مشروع
تعبيد الشوارع الداخلية في القرية حسب طلب الاعضاء المرفق .

عيسى ياسين : تم تنفيذ اعمال الشوارع بموجب العطاء .

1. تزفيت ، لايفוי אספלט 22300 متر مربع .
 2. تصريف المياه ، ניקוז 84 متر .
 3. مطبات . 508 متر .
 4. تقشيط ، קרצוף في نزلة جامع صلاح الدين فقط .
- مجممل التكلفة كان 711 الف ش.ج كان مجمل قيمة العطاء 720 الف ش.ج -
كان شغل الشوارع بمتابعتي الشخصية والمراقبة العليا (פקוח לאליון) من قبل
المهندس المخطط - المهندس محمد مصطفى يوسف .

السؤال : بالنسبة لكمية امتار تصريف المياه، لم نتمكن من تنفيذ كل الكمية
المكتوبة بالعطاء بسبب انه يجب حماية الشارع هناك من جانبيه، لذا كان يجب
بناء جدران واقية من الناحيتين ، واذا قمنا بتنفيذ هذا العمل سوف نضع الميزانية
المقررة هناك .

عبد العزيز ابراهيم : على اي اساس وضع في التخطيط 270 متر تصريف مياه .

محمد يوسف : بشكل عام من اجل التخطيط يكون تنسيق ، بين المهندس المخطط
وبين مهندس المجلس المحلي ، وضعنا تخطيطات لما يجب عمله، وعليه وضعت
الكميات من الزفتة، وملتزمات تصريف مياه، ومطبات ، اي الكميات الموجودة في
كتاب كميات العطاء .

الواقع يحتم علينا، عمل خط تصريف مياه من بيت محمد امين عزائزه حتى بيت
هاشم امونه، من اجل حفر الشارع كان يجب الحصول على مصادقات حفر
(אישור חפירה) حصلنا على هذه المصادقات من اجل التخطيط .

حين بدأنا العمل تبين لنا ان خط تصريف المياه لا يعمل وان الشبكة من بيت محمد امين ولغاية بيت ابو عفيف ججيني لا تعمل ، ولم نجد اي وثيقة ولا اي تخطيط ولا 722X تدل على وضع هذا الخط وجور التصريف .

لا زلت في رأيي ان خط تصريف المياه هو في اول سلم افضليات العمل ، وتم العمل لتصليح الشبكة وعمل ما يزيد على 200 م ، تقريبا 70% من الكميات الموجودة في العطاء، لم تتم العمل لعدة اسباب .

السبب الاول الجرف الذي يجلبه الواد (670) ولهذا السبب وصلني طلب ان نعمل جدران للشارع من بيت ابو عفيف ججيني لغاية بيت هاشم امونه من الناحيتين، ولو عملت هذه الجدران لانتهت الميزانية هناك لاننا سنكون مضطرين لفتح الشارع بعرض 12 م وهذا يتطلب ايضا حفر الصخر هناك (חציבה) - كان موقفي متصلبا لعدم عمل اي تجاوزات على مبلغ العطاء حيث ان الميزانية الموضوعه كانت 745 الف ش.ج، تم انجاز عمل نقشيط 670 لا يمكن ان يكون موجود في كتاب الكميات لم اصادقه، لانني غير مستعد لمصادقة اي بند او اي عمل ينفذ غير موجود في كتاب الكميات للعطاء .

في مراحل تنفيذ العطاء اهتمت ان لا يكون اي تجاوزات، وان لا يكلف التنفيذ اكثر من الميزانية المخصصة لهذا العطاء وفعلا هذا ما حدث ، تم صرف كل الميزانية المقررة ، ولم يخسر المجلس المحلي في هذه المناقصة بل العكس فان المجلس المحلي ربح مقابل كراسات المناقصة التي باعها .

رفعت عزائزه : خط تصريف المياه طوله 270 م ، العمل كان يجب ان يكون من بيت ابو الامين عزائزه وثلاثة نقاط بعد بيت ابو عفيف ججيني .

محمد يوسف : كل الخطوط كانت مغلقة ولم تنفذ كما يجب من بيت ابو الامين ولغاية بيت ابو عفيف وهذا تبين عند التنفيذ .

رفعت عزائزه : عند التخطيط رأيتم انه لا يمكن تنفيذ عمل 270 م، لم تعملوا فحص قبل بدأ تنفيذ المناقصة .

محمد يوسف : مهندس المجلس المحلي يشير الي عن الامكنة التي يجب التخطيط فيها ، عن مكان خط تصريف المياه والمطبات او الزفته - حتى لو كان موجود

טשריפ מיה למ יכנ יודי الواجب - انا كنت احبذ تنفيذ اعمال خطوط تشريپ
المياه قبل الزفته ولم نكن نعلم وضع خطوط تشريپ المياه ، لذا لم نقم
بتخصيص ميزانية لفحص جور الاستيعاب والخطوط هناك .

رفعت عزائزه : كيف تحاسب المقاول .

محمد يوسف: حسب كيفية تنفيذ العمل الفعلي مقابل جور استيعاب ومقابل خطوط
نفذت بالفعل .

وجيه يوسف : هل انتهى المشروع ومن استلم .

محمد يوسف : كان تسليم اولي وتم تصليح ، وكان تسليم ثاني لكن حتى اليوم لم
يتم دهن الدبات .

رفعت عزائزه : من جهة قانونية كان المهندس المساح من قبل المقاول .

ريحان نجار : فحص عينات (בדיקה מדגמית) تكفي بعد تكييل الكميات من
قبل مساح مؤهل .

رئيس المجلس المحلي : مستوى التنفيذ .

محمد يوسف : مستوى التنفيذ كان جيد لكن كان هناك امكانية ان يكون افضل .

غانم مصالحة : هل يوجد تسليم نهائي للمشروع .

محمد يوسف : لا يوجد تسليم نهائي للعمل بسبب ان المقاول لم يقم بدهن
المطبات.

غانم مصالحة : يوجد جوره استيعاب (קולטן) لم تعمل .

عيسى ياسين : تم تقديمها الى الامام .

רפעת עזאיה : חדת המנאסה , כמיה الوحداث , هل يمكن تغيير كمية
الوحدات .

ريحان نجار : توجد صلاحية لتغيير الكميات ، زيادتها ، او تنقيصها و/او
ابطالها. وهذا يكون بعد تحديد المقاول الفائز بالمناقصة وتكون المفاوضات مع
المقاول الفائز فقط لاجراء تغييرات في المناقصة .

رפעת עזאיה : في حالة التغيير ، هل كان يجب ان يكون بحث للتغيير ومن يقرر
التغيير .

ريحان نجار : الصلاحية تنتقل الى المراقب ، مهندس المجلس المحلي والمهندس
المخطط .

رפעת עזאיה : هل كان بحث .

عدنان مصالحة : لا .

محمد يوسف : في حالة اتفاقية محددة (ספציפית) لا يوجد تحديد للمجلس ان يغير
، اذ ان البند 12 ينص ان المجلس المحلي يحتفظ لنفسه بحق التغيير "המזמין
שומר לעצמו את הזכות לשנות..."

رפעת عزايا : من صادق التغيير .

سهيل سليم : ابو علي (رفعت) انت من صادق التغيير .

عبد العزيز ابراهيم : هذا يبين انه لو عملنا ال 270 متر تصريف مياه لصرفت
معظم الميزانية هناك .

محمد يوسف : لعلم الجميع لقد قمنا انا والمهندس عدنان مصالحة بفحص
المناقصات التي قدمت وتوصلنا انه لو تم تنزيل كميات تصريف المياه من
المناقصة لتحديد الفائز في هذه المناقصة لبقى المقاول سهيل سليم هو الفائز في
هذه المناقصة .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة التاسعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء

كتب المحضر : محمد درويش - سكرتير المجلس المحلي

توقيع :
فيصل مصالحة
رئيس المجلس المحلي

توقيع :
محمد درويش
سكرتير المجلس المحلي